

บทที่ ๕ บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

๕.๑ สรุปผลการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (บาท)	งบประมาณ (บาท)		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินการ/ การประเมินผลโครงการ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ										
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตำบล	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๐	-	-	✓			ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ โดยจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตำบล (การรื้อยมุก)
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๐						
ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ										
๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป										
๑	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน	สำนักปลัด	๒๑,๐๐๐	-	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	ค่าใช้จ่ายในการรับส่งเสด็จ-รับเสด็จ	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ งานศาสนพิธี และรัฐพิธี	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐	๓๕๗,๒๘๖.๘	-	๑๐๐,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้ว จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ รัฐพิธี

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (บาท)	งบประมาณ (บาท)		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินการ/ การประเมินผลโครงการ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ										
๒.๒ แผนงานการศึกษา										
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐	๘๖,๗๖๒.๓๐	๔๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๑ โดยจัดโครงการงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบางเนียง	กองการศึกษา	๙๔๔,๐๐๐	๘๔๑,๖๒๔	๔,๒๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางเนียง ตลอดปีการศึกษา
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดคมนิยเขต	กองการศึกษา	๙๖๔,๐๐๐	๑,๑๗๙,๕๖๐	๒๙๖,๐๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดคมนิยเขต ตลอดปีการศึกษา
๗	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปากวิป	กองการศึกษา	๓๖๔,๐๐๐	๓๒๒,๕๘๐	-	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากวิป ตลอดปีการศึกษา
๘	วัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑๕๔,๗๗๐	๑๔๕,๖๒๐	-	-		✓		ดำเนินการ รอการเบิกจ่าย ครบกำหนด ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒
๙	วัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน วัดคมนิยเขต	กองการศึกษา	๔๖๑,๘๐๔	๕๖๒,๓๓๘	๑๔๑,๗๙๙	-		✓		ดำเนินการ รอการเบิกจ่าย ครบกำหนด ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒
๑๐	วัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน บ้านบางเนียง	กองการศึกษา	๔๑๐,๔๗๙	๔๒๓,๐๙๒.๔๐	๔๓,๖๖๐.๔๐	-		✓		ดำเนินการ รอการเบิกจ่าย ครบกำหนด ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (บาท)	งบประมาณ (บาท)		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินการ/ การประเมินผลโครงการ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ										
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข										
๑๑	วัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน บ้านปากวีป	กองการศึกษา	๑๗๔,๓๗๔	๑๕๘,๘๘๒.๘๐	-	-		✓		ดำเนินการ รอกการเบิกจ่าย ครบกำหนด ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒
๑๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงาน ศพต.ทต.ศึกคัก	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๒๗,๗๐๐	-	-	✓			ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑ โดยจัดโครงการศึกษาดูงาน
๑๓	โครงการป้องกันยาเสพติด	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	๔๑๔๑๒	-	-	✓			ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๑ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดและกิจกรรมคัดเลือกเยาวชนหัวใจสีขาวของ นักเรียนในสถานศึกษา รร.ในเขตพื้นที่ตำบลศึกคัก
๑๔	โครงการควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๖๕๐	-	-	✓			ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๖๑จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ และพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรค ไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝน ลดการระบาดของโรค
๑๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	๔๗,๑๓๗	-	-	✓			ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย ๒๕๖๑ โดย จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลศึกคัก
๑๖	โครงการจัดระเบียบร้านอาหาร ในพื้นที่ตำบลศึกคัก	กองสาธารณสุขฯ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๒๐	-	-	✓			ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๙ส.ค.๒๕๖๑โดยจัดอบรม หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการ อาหารและ อสม. งานคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมตรวจ คุณภาพความปลอดภัยของร้านอาหารในพื้นที่

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (บาท)	งบประมาณ (บาท)		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ในการดำเนินการ/ การประเมินผลโครงการ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ										
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์										
๑๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัว ในชุมชน	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๐๘	-	-	✓			ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๕-๖ ก.ย. ๒๕๖๑ โดยจัด โครงการภายใต้กิจกรรม สมานีเพื่อการพัฒนาเด็ก และเยาวชน หลักสูตร ยุวสาสมาธิ
๑๘	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	-	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ										
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑๙	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชนตำบลคึกคัก	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๐๘	-	-	✓			ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๓ - ๔ ก.ย.๒๕๖๑ โดยจัด โครงการ ภายใต้กิจกรรม สมานีเพื่อการพัฒนาเด็ก และเยาวชน หลักสูตร ยุวสาสมาธิ
๒๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	สำนักปลัด	๖๕,๐๐๐	-	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการกิจกรรมครบรอบรำลึก "สินามิ"	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๓๑๓.๘๕	๑๐๐,๐๐๐	-	✓			ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค ๒๕๖๑ โดยจัด กิจกรรม รำลึก"สินามิ" ครบรอบ ๑๓ ปีมีพิธีกรรม ทางศาสนา ๓ ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม)
๒๒	โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาด สารไอโอดีนเพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตา สยามบรม ราชกุมารี หมู่ ๑	กองสาธารณสุขฯ	๕,๙๐๐	๕,๙๐๐	๕,๙๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนให้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน พร้อมส่งเสริม การใช้เกลือเสริมไอโอดีน ในครอบครัว หมู่ ๑

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (บาท)	งบประมาณ (บาท)		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินการ/ การประเมินผลโครงการ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๘	โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตา สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗	กองสาธารณสุขฯ	๕,๙๐๐	๕,๙๐๐	๕,๙๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนให้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน พร้อมส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีน ในครอบครัว หมู่ที่ ๗
๒๙	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑	กองสาธารณสุขฯ	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนให้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ การตรวจเต้านมด้วยตนเองและการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ หมู่ที่ ๑
๓๐	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒	กองสาธารณสุขฯ	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนให้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ การตรวจเต้านมด้วยตนเองและการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ หมู่ที่ ๒
๓๑	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๓	กองสาธารณสุขฯ	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนให้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ การตรวจเต้านมด้วยตนเองและการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ หมู่ที่ ๓
๓๒	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๔	กองสาธารณสุขฯ	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนให้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ การตรวจเต้านมด้วยตนเองและการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ หมู่ที่ ๔

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (บาท)	งบประมาณ (บาท)		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินการ/ การประเมินผลโครงการ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๓	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๕	กองสาธารณสุขฯ	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนให้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ การตรวจเต้านมด้วย ตนเองและการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ หมู่ที่ ๕
๓๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๖	กองสาธารณสุขฯ	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนให้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ การตรวจเต้านมด้วย ตนเองและการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ หมู่ที่ ๖
๓๕	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๗	กองสาธารณสุขฯ	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนให้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ การตรวจเต้านมด้วย ตนเองและการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ หมู่ที่ ๗
๓๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ หมู่ที่ ๑	กองสาธารณสุขฯ	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนให้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตัวแทนครัวเรือน ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ รักษาพยาบาลเบื้องต้น หมู่ที่ ๑
๓๗	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ หมู่ที่ ๒	กองสาธารณสุขฯ	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนให้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตัวแทนครัวเรือน ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ รักษาพยาบาลเบื้องต้น หมู่ที่ ๒

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (บาท)	งบประมาณ (บาท)		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินการ/ การประเมินผลโครงการ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๘	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ หมู่ที่ ๓	กองสาธารณสุขฯ	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนให้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตัวแทนครัวเรือน ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและรักษา พยาบาลเบื้องต้น หมู่ที่ ๓
๓๙	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ หมู่ที่ ๔	กองสาธารณสุขฯ	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนให้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตัวแทนครัวเรือน ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและรักษา พยาบาลเบื้องต้น หมู่ที่ ๔
๔๐	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ หมู่ที่ ๕	กองสาธารณสุขฯ	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนให้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตัวแทนครัวเรือน ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและรักษา พยาบาลเบื้องต้น หมู่ที่ ๕
๔๑	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ หมู่ที่ ๖	กองสาธารณสุขฯ	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนให้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตัวแทนครัวเรือน ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและรักษา พยาบาลเบื้องต้น หมู่ที่ ๖
๔๒	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ หมู่ที่ ๗	กองสาธารณสุขฯ	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนให้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตัวแทนครัวเรือน ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและรักษา พยาบาลเบื้องต้น หมู่ที่ ๗

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (บาท)	งบประมาณ (บาท)		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินการ/ การประเมินผลโครงการ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ										
๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
๔๓	โครงการงานกิจกรรมประเพณี สงกรานต์	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๕,๔๙๘	-	๔,๕๐๐ ๒๐๐	✓			ดำเนินการ จัดจัดโครงการงานกิจกรรมประเพณี สงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๒๕๖๑ โดยมีพิธีทาง ศาสนา และรดน้ำดำหัว(เช้า) และปล่อยอุโมงค์น้ำ (เย็น)
๔๔	โครงการงานกิจกรรมประเพณี ลอยกระทง	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๑๖๖,๕๕๙.๘๒	-	๙๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๒๕๖๑ โดยจัด โครงการงานกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
๔๕	โครงการถือศีลกินเจ	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๑๓๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๖	โครงการงานกิจกรรม ประเพณีลอยเรือแพ	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๗	โครงการงานกิจกรรมประเพณี วันเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๒๕,๒๙๐	-	-	✓			ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑ โดยร่วมจัดกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา
๔๘	โครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬา ตำบลศึกษากีฬา ๑๒ สิงหาคม	กองการศึกษา	๕๗๐,๐๐๐	๕๖๙,๙๙๔.๒๕	-	-	✓			ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๓ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑ โดย จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล"๑๒ สิงหาคม" มหาสารคาม ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๑
๔๙	ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา มอร์แกน	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๒๙,๑๘๗.๔๐	-	-	✓			ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๑ โดยจัด โครงการกีฬามอร์แกน ประจำปี ๒๕๖๑ "ฟุตบอล ๗ คน มอร์แกน คัพ ครั้งที่ ๑๓"

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (บาท)	งบประมาณ (บาท)		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินการ/ การประเมินผลโครงการ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๗๒,๙๗๐	๕๐,๐๐๐	-	✓			ดำเนินการตามหนังสือ บ.มิตรทีวี จำกัด ลงวันที่ ๒๒มิ.ย.๒๕๖๑ประสงค์ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลเด็ก ๑๒ ปี ชาย "มิตรทีวีจูเนียร์คัพครั้งที่๑ ปี๒๕๖๑" วันที่ ๓๐มิ.ย. - ๑ ก.ค.๒๕๖๑
๕๑	โครงการกิจกรรมจัดการ แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๖,๑๓๗.๓๐	-	-	✓			ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๕-๖ ก.ค. ๒๕๖๑ โดย จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเด็กและเยาวชน ตำบลคึกคัก ณ.สนามกีฬาโรงเรียนวัดคมนีย์เขต
๕๒	ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์	กองการศึกษา	๗๐,๐๐๐	-	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก เทศบาลตำบลคึกคัก ไม่ได้เป็นเจ้าของภาพในการจัดโครงการกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์
๕๓	ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสัมพันธ์ ศพด.	กองการศึกษา	๑๕,๐๐๐	๔,๕๘๘	-	-	✓			ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๖๑ โดยจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ ศพด.
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)										
๒.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ										
๒.๘ แผนงานงบกลาง										
๕๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	กองสาธารณสุข	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-	-	✓			ดำเนินการสมทบเมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๑ ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ทั้งปี งบประมาณ
๕๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๓๗๔,๙๐๐	-	-	✓			ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตลอด ปีงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (บาท)	งบประมาณ (บาท)		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินการ/ การประเมินผลโครงการ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๖	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัด	๑,๓๓๕,๔๐๐	๑,๓๔๗,๖๐๐	-	-	✓			ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการตลอด ปีงบประมาณ
๕๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	-	✓			ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตลอด ปีงบประมาณ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๕๗ โครงการ			๑๔,๘๖๔,๘๒๗	๑๓,๗๔๗,๐๑๙.๘๗	๘๑๕,๖๕๙.๔	๕๖๑,๗๐๐				
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)</p> <p>๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน</p>										
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)</p> <p>๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>										
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)</p> <p>๓.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p>										
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>										
๑	อุดหนุนสมาคมการท่องเที่ยว จังหวัดพังงา (เขาหลัก)	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓			อุดหนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (เขาหลัก) จัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐						

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (บาท)	งบประมาณ (บาท)		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินการ/ การประเมินผลโครงการ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการฝึกอบรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในตำบลคึกคัก	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	๔๐,๐๐๐	-	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยช่วงปีใหม่	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	๒๕,๐๐๐	๒๓,๗๖๐	-	-	✓			จัดจ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์สัญจรปลอดภัย ช่วง เทศกาลปีใหม่ จัดตั้งหน่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล <input type="checkbox"/> ปีใหม่ บริเวณ เขาหลัก
๓	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยช่วงสงกรานต์	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	๒๕,๐๐๐	๑๙,๔๔๐	-	-	✓			จัดจ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์สัญจรปลอดภัย ช่วง เทศกาลสงกรานต์ จัดตั้งหน่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล <input type="checkbox"/> สงกรานต์ บริเวณ เขาหลัก
๔	โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยพิบัติ	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	๗๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากข้อแผนกภัยทางทะเล ร่วมกับจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑
๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	๑๘๐,๐๐๐	๘๔,๓๑๐	-	-	✓			ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ โดยจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ทต.ตำบลคึกคัก)										
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (บาท)	งบประมาณ (บาท)		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินการ/ การประเมินผลโครงการ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน										
๔.๓ แผนงานงบกลาง										
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจราจร	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	๙๘,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		✓			ดำเนินการ จัดซื้อหลักจราจรสีส้ม กระจกมองทาง โค้ง แผงชั้นจราจร เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน										
๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๗	อุดหนุนอำเภอตะกั่วป่า	สำนักปลัด	๑๔,๐๐๐	-	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๗ โครงการ			๔๕๒,๐๐๐	๒๕๗,๕๑๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐				
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการรักษัรธรรมชาติ รักษัสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๑๗,๓๓๖.๒๐	-	-	✓			ดำเนินการตัดหญ้า ช่วง ๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ ช่วง ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข										
๒	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ในครัวเรือนและแหล่งกำเนิด	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๓๗,๓๐๕	-	-	✓			ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๕๖๑จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะให้ผู้นำชุมชน หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ และสร้างจุดเรียน รู้การจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (บาท)	งบประมาณ (บาท)		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินการ/ การประเมินผลโครงการ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการแก้ไขน้ำเสียในพื้นที่ ตำบลคี้ก๊ก	กองสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากปีงบประมาณ๒๕๖๑ ได้เกิดพายุและฝนตกหนักในช่วง hing season จึงทำให้ไม่มีน้ำเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ เทศบาลตำบลคี้ก๊ก)										
๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๓ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐	๕๔,๖๔๑.๒๐	-	-				
ยุทธศาสตร์ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ <input type="checkbox"/>										
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-			✓	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่มีการเลือกตั้ง
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๓,๕๘๐	-	-	✓			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้ในการจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม แผนพัฒนา ท้องถิ่น
๓	โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	-	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๓,๖๙๐	-	-	✓			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้ในการจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม แผนดำเนินงาน
๕	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลคี้ก๊ก	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๓๐	-	-	✓			ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย ๒๕๖๑ จัดโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม สำหรับพนักงานของเทศบาลตำบลคี้ก๊ก

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (บาท)	งบประมาณ (บาท)		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินการ/ การประเมินผลโครงการ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษี	กองคลัง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	-	-	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	ค่าใช้จ่ายในการทำรายงานการติดตาม และประเมินผลแผน	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๔,๔๗๐	-	-	✓			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้ในการจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม รายงานการ ติดตามแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ			(ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ เทศบาลตำบลคึกคัก)							
๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน										
ยุทธศาสตร์ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ			(ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ เทศบาลตำบลคึกคัก)							
๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน										
ยุทธศาสตร์ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ			(ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ เทศบาลตำบลคึกคัก)							
๖.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ จำนวน ๘ โครงการ			๔๑๐,๐๐๐	๘๑,๗๗๐						
๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค										
๗.๑ แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการอุดหนุนไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า	กองช่าง	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๘๑.๔๔	-	-	✓			ดำเนินการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า ตามโครงการจัดระเบียบสังคมและป้องกันยาเสพติด

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (บาท)	งบประมาณ (บาท)		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินการ/ การประเมินผลโครงการ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายเขียว หมู่ที่ ๑ ตำบลคึกคัก	กองช่าง	๗๗๗,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	-	-	✓			ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายเขียว หมู่ที่ ๑ ตำบลคึกคัก แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๑
๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินชนิดหินทิ้งซอยบ่อหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลคึกคัก	กองช่าง	๔๐๑,๙๐๐	๔๐๑,๙๐๐	-	-	✓			ดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินชนิดหินทิ้งซอยบ่อหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลคึกคัก แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสัมพันธ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคึกคัก	กองช่าง	๘๒๒,๙๐๐	๕๔๐,๐๐๐	-	-	✓			ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสัมพันธ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคึกคัก แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล ซอยตาสด หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๗๙,๓๐๐	๗๙,๓๐๑	-	-	✓			ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล ซอยตาสด หมู่ที่ ๔ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๑
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งขมิ้นกลาง	กองช่าง	๔๒๗,๙๐๐	๓๐๕,๙๐๐	-	-	✓			ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งขมิ้นกลาง แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๖๑
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านัด หมู่ที่ ๔ ตำบลคึกคัก	กองช่าง	๓๕๕,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	-	-	✓			ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านัด หมู่ที่ ๔ ตำบลคึกคัก แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๑
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่กัม หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก	กองช่าง	๔๑๑,๘๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓			ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่กัม หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (บาท)	งบประมาณ (บาท)		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินการ/ การประเมินผลโครงการ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการปรับปรุงวางท่อระบาย น้ำคสล สายชายทะเล บางเนียง หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก	กองช่าง	๙๘๒,๑๐๐	-	-	-		✓		ดำเนินการก่อสร้าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยโลมา หมู่ที่ ๖ ตำบลคึกคัก	กองช่าง	๙๗๕,๓๐๐	๖๓๙,๐๐๐	-	-	✓			ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย โลมา หมู่ที่ ๖ ตำบลคึกคัก แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๑
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายในบ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลคึกคัก	กองช่าง	๗๔๐,๘๐๐	๔๖๕,๒๔๘	-	-	✓			ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในบ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลคึกคัก แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑
๑๒	โครงการขยายเขตระบบประปา ส่วนภูมิภาคซอยบางหลาโอน หมู่ที่ ๗ ตำบลคึกคัก	กองช่าง	๔๙๓,๖๐๐	๒๙๑,๑๔๙.๓๐	-	-	✓			ดำเนินการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค ซอยบางหลาโอน หมู่ที่ ๗ ตำบลคึกคัก แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๑
๑๓	โครงการขยายเขตระบบประปา ส่วนภูมิภาค ซอยเนินทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลคึกคัก	กองช่าง	๒๒๐,๗๐๐	๑๐๖,๓๙๘.๓๔	-	-	✓			ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบประปา ส่วนภูมิภาค ซอยเนินทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลคึกคัก แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๑
๑๔	ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์หมู่ที่ ๔ ตำบลคึกคัก	กองช่าง	๒๑๐,๔๐๐	๒๐๑,๐๐๐	-	-	✓			ดำเนินการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์หมู่ที่ ๔ ตำบลคึกคัก แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑
๑๕	ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ แสงสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๒๓๙,๔๐๐	๒๒๙,๐๐๐	-	-	✓			ดำเนินการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบแสงสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๕ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชนะภัย	กองช่าง	๔๘๕,๐๐๐	-	๔๘๕,๐๐๐	-			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (บาท)	งบประมาณ (บาท)		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินการ/ การประเมินผลโครงการ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อหลวง ม.๓	กองช่าง	๔๘๘,๙๐๐	๔๘๘,๗๐๐	๔๘๘,๙๐๐	-	✓			ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อหลวง ม.๓ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประจวบอุทิศ	กองช่าง	๔๘๘,๑๐๐	-	๔๘๘,๑๐๐	-			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ทต.คึกคัก	กองช่าง	๑,๒๐๖,๓๐๐	-	๑,๒๐๖,๓๐๐	-			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยตาเซย	กองช่าง	๔๓๒,๖๐๐	-	๔๓๒,๖๐๐	-			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ เทศบาลตำบลคึกคัก)										
๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๗ จำนวน ๒๐ โครงการ			๑๐,๗๒๙,๐๐๐	๕,๒๙๑,๖๗๘.๐๘	๓,๑๐๐,๙๐๐					